

PLANILHA DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNIT. MATERIAL	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA	PREÇO UNIT. TOTAL	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL GERAL
1	MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E EQUIPE DE OBR/						343.152,15	129.513,36	472.665,51
1.1	Equipe técnica de engenharia, encarregados, tsts.	vb	1,00	-	129.513,30	129.513,30	-	129.513,30	129.513,30
1.2	Refeição, transporte de pessoal e estadias	vb	1,00	120.497,01		120.497,01	120.497,01	-	120.497,01
1.3	Equipamentos e Pequenas Ferramentas	vb	1,00	99.354,25		99.354,25	99.354,25	-	99.354,25
1.4	Despesas Administrativas	vb	1,00	13.520,81		13.520,81	13.520,81	-	13.520,81
1.5	Segurança do trabalho e Medicina do trabalho	vb	1,00	43.771,92		43.771,92	43.771,92	-	43.771,92
1.6	Canteiro de obras	vb	1,00	00.007,57		00.007,57	00.007,57	-	00.007,57
1.7	Projetos	Incluso	1,00	-		-	-	-	-
2	FACHADA ACM						266.901,95		266.901,95
2.1	Fachada em acm						266.901,95		266.901,95
2.1.1	Fachada em acm e brises	vb	1,00	200.901,95		200.901,95	200.901,95	-	200.901,95
3	TI/CFTV						133.450,98	46.707,84	180.158,82
3.1	TI/CFTV						133.450,98	46.707,84	180.158,82
3.1.1	Instalação de TI e CFTV	vb	1,00	133.450,98	40.707,84	180.158,82	133.450,98	40.707,84	180.158,82
4	ACESSORIOS						709.959,19		709.959,19
4.1	Acessórios hospitalares						709.959,19		709.959,19
4.1.1	Camas hospitalares (sem motor)	vb	40,00	4.403,88		4.403,88	170.155,29	-	170.155,29
4.1.2	Acessórios hospitar para UPA (Bate maca, chama hospitalar,	vb	1,00	533.803,90		533.803,90	533.803,90	-	533.803,90
5	INFRA- INSTALAÇÃO MODULOS							179.491,56	800.038,60
5.1	Infra de Elétrica						26.690,20	26.690,20	53.380,39
6.1	Interligação elétrica dos módulos	vb	1,00	26.090,20	26.090,20	53.380,39	26.090,20	26.090,20	53.380,39
6.2	Infra - hidráulica						6.672,55	6.005,29	12.677,84
6.2.1	Interligação de água e esgoto dos módulos	un	1,00	6.672,55	0.005,29	12.077,84	6.672,55	0.005,29	12.077,84
6.3	Central de gases						467.078,42	113.433,33	580.511,75
6.3.1	Infra e reaproveitando a estrutura existente	vb	1,00	407.078,42	113.433,33	580.511,75	407.078,42	113.433,33	580.511,75
6.4	Água quente						120.105,88	33.302,74	153.408,62
6.4.1	Infra de água quente + estrutura	un	1,00	120.105,88	33.302,74	153.408,62	120.105,88	33.302,74	153.408,62
6.5	PPCI						26.690,20	13.345,10	40.035,29
6.5.1	PPCI- Hidrantes e acessrios - Sem SPK (nos Modulos)	vb	1,00	26.090,20	13.345,10	40.035,29	26.090,20	13.345,10	40.035,29
7	MONTAGEM						373.662,73		373.662,73
7.1	Montagem Módulos						373.662,73		373.662,73
7.1.1	Equipe de montagem	vb	1,00	253.550,85		253.550,85	253.550,85	-	253.550,85
7.1.2	Guindaste	vb	1,00	120.105,88		120.105,88	120.105,88	-	120.105,88
1	[total]						2.474.364,24	369.057,86	2.843.422,10

						8.522.179,33	8.522.179,33		
1.1	62 Módulos de 6,75 mx3,20					8.522.179,33	8.522.179,33		
1.1.1	62 modulos dentro de norma hospitalar	unid	02,00	137.454,51	-	137.454,51	8.522.179,33	-	8.522.179,33
						8.522.179,33	8.522.179,33		

1							86.743,13		86.743,13
1.1	Escavação						86.743,13		86.743,13

1.1.1	Movimentação terra	VB	1,00	80.743,13	-	80.743,13		80.743,13	-	80.743,13
2								667.788,68	26.796,96	694.585,64
2.1	Piso em Concreto							467.078,42		467.078,42
2.1.1	Piso em Concreto 40 mpa	M ²	800,00	250,89	33,50	284,38		200.710,27	26.796,96	227.507,22
2.1.2	Acesso	vb	1,00	407.078,42	-	407.078,42		407.078,42	-	407.078,42
3								86.476,23	34.974,83	121.451,06
3.1	Caixas							28.024,70	14.690,28	42.714,99
3.1.1	Caixas 1,00x 1,00 em bloco estrutural	un	20,00	1.401,24	734,51	2.135,75		28.024,70	14.090,28	42.714,99
3.2	Tubos							58.451,53	20.284,55	78.736,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT. MATERIAL	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA	PREÇO UNIT. TOTAL	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL GERAL
3.2.1	Tubos de concreto d:300	ml	200,00	292,20	101,42	393,08	58.451,53	20.284,55	78.736,08
4	INFRA- INSTALAÇÕES / INTERLIGAÇÕES ATE MODULOS							147.604,79	503.918,89
4.1	Infra de Elétrica						306.937,24	120.105,88	427.043,12
4.1.1	Interligação elétrica dos módulos até painel do prédio + transformador e painel.	vb	1,00	300.937,24	120.105,88	427.043,12	300.937,24	120.105,88	427.043,12
4.2	Infra - hidráulica						16.014,12	7.481,26	23.495,38
4.2.1	Interligação de água e esgoto dos módulos até o pr	un	1,00	10.014,12	7.481,20	23.495,38	10.014,12	7.481,20	23.495,38
4.3	Água quente						33.362,74	20.017,65	53.380,39
4.3.1	Infra de água quente	un	1,00	33.302,74	20.017,05	53.380,39	33.302,74	20.017,05	53.380,39
4.4	PPCI						173.486,27	40.035,29	213.521,56
4.5.1	PPCI- Hidrantes e acessórios - Sem SPK	vb	1,00	173.480,27	40.035,29	213.521,50	173.480,27	40.035,29	213.521,50
TOTAL							1.370.808,43	249.411,87	1.620.220,29

Prazo de execução: 45 dias após o pedido de compras

TOTAL

12.985.821,72