



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

RELATÓRIO DE CONVÊNIOS

CONVÊNIOS FEDERAIS									EXECUÇÃO SEMOB							
	CONTRATO DE REPASSE	PROGRAMA	OBJETO	DATAS		VALORES			CTEF-CONTRATO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO			VALORES				STATUS
				Assinatura	Vigência	FGTS / OGU	Contrapartida	Investimento	Nº	Vigência	Contratada	OGU	Contrap.	R.Próprio	Investimento	
EM EXECUÇÃO	866068/2018	Planejamento Urbano/Infraestrutura Urbana	Melhoria Viária nas ruas do Bairro Chácaras Reunidas	28/05/2018	28/05/2023	R\$ 222.857,14	R\$ 44.571,42	R\$ 267.428,56	-		-	R\$ 222.857,14	R\$ 42.542,82	R\$ 732.707,75	R\$ 998.107,71	Em fase de Licitação
	866077/2018	Planejamento Urbano/Infraestrutura Urbana	Melhoria Viária no Bairro Vista Verde	28/05/2018	28/05/2023	R\$ 270.476,19	R\$ 2.732,08	R\$ 273.208,27	518/2019	04/05/20 a 03/09/20	Litoral Engenharia	R\$ 262.891,08	R\$ 2.655,47	R\$ 160.071,59	R\$ 425.618,14	Obra finalizada - Realizado 100% . Previsão para início da prestação de contas em até 60 dias.
	867051/2018	Mobilidade Urbana e Trânsito	Implantação de Infraestrutura na região Sul - Salinas x Evangélicos	28/05/2018	28/05/2023	R\$ 2.331.835,25	R\$ 186.546,82	R\$ 2.518.382,07	102/2020	18/06/20 a 18/12/20	URBAM	R\$ 2.215.575,71	R\$ 4.440,03	-	R\$ 2.220.015,74	Obra finalizada - Realizado 96,95% . Previsão para início da prestação de contas em até 60 dias.
	884850/2019	Planejamento Urbano/Pavimentação	Recapeamento Asfáltico na Av. Corifeu A. Marques, Jd das Industriais e Av Jose Ignacio Bicudo, Jd São Leopoldo.	27/11/2019	27/11/2022	R\$ 1.396.579,00	R\$ 69.828,95	R\$ 1.466.407,95	301/2020	14/08/20 a 14/12/20	URBAM	R\$ 1.396.579,00	R\$ 69.805,14	R\$ 193.776,32	R\$ 1.660.160,46	Obra em execução - Realizado 100% . Aguarda pagamento da ultima medição para início da prestação de contas em até 60 dias após o ultimo desbloqueio.
	885446/2019	Planejamento Urbano/Pavimentação	Recapeamento Asfáltico na Av. Benedito Friggi, Jd Motorama e Rua Cidade Washington, Vista Verde.	27/11/2019	27/11/2022	R\$ 668.500,00	R\$ 13.412,24	R\$ 681.912,24	302/2020	14/08/20 a 14/12/20	URBAM	R\$ 647.521,55	R\$ 6.540,62	R\$ 155.116,08	R\$ 809.178,25	Obra em execução - Realizado 100% . Aguarda pagamento da ultima medição para início da prestação de contas em até 60 dias após o ultimo desbloqueio/pagamento.
	888310/2019	Planejamento Urbano/Pavimentação	Pavimentação com Infraestrutura completa e Implantação de Binário com a Rua Ana Maria Nardo	13/12/2019	13/12/2023	R\$ 2.865.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 2.895.000,00	290/2020	23/07/20 a 23/02/21	URBAM	R\$ 2.526.680,64	R\$ 25.522,03	R\$ 152.718,02	R\$ 2.704.920,69	Obra em execução - Realizado 32,19% . A prestação de contas inicia-se em até 60dias após o ultimo desbloqueio/pagamento ao fornecedor.
CONCLUÍDO	829980/2016	Planejamento Urbano/Infraestrutura Urbana	Recapeamento Asfáltico no município de SJCampos/SP	29/12/2016	30/06/2019	R\$ 443.650,00	R\$ 8.512,37	R\$ 452.162,37	298/2018	15/05/18 a 15/09/18	URBAM	R\$ 378.418,69	R\$ 4.257,20	R\$ 224.390,45	R\$ 607.066,34	Obra finalizada - Prestação de Contas Aprovada
	845096/2017	Planejamento Urbano/Infraestrutura Urbana	Requalificação de áreas urbanas - 6 regiões	18/08/2017	18/08/2022	R\$ 987.600,00	R\$ 12.400,00	R\$ 1.000.000,00	302/2019	03/06/19 a 06/02/20	Spalla Engenharia	R\$ 768.411,42	R\$ 6.964,66	R\$ 113.430,94	R\$ 888.807,02	Obra finalizada - Prestação de Contas Aprovada
DISTRATO TRANSFERIDO	834814/2016	Planejamento Urbano/Infraestrutura Urbana	Implantação de Ciclovia no Município de São José dos Campos/SP	29/12/2016	30/06/2019	R\$ 245.850,00	R\$ 3.500,00	R\$ 249.350,00	-	-	-	-	-	-	-	TERMO DE DISTRATO, 17/06/2019
	845530/2017	Mobilidade Urbana e Trânsito	Requalificação da rotatória da Av Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru	18/08/2017	18/08/2022	R\$ 2.906.030,55	R\$ 29.353,84	R\$ 2.935.384,39	-	-	-	-	-	-	-	TRANSFERIDO PARA SER GERIDO PELA SGHO
CONVÊNIOS ESTADUAIS									EXECUÇÃO SEMOB							
	CONVÊNIO	PROGRAMA	OBJETO	DATAS		VALORES			CTEF-CONTRATO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO			VALORES				STATUS
				Assinatura	Vigência	FGTS / OGU	Contrapartida	Investimento	Nº	Vigência	Contratada	ESTADO	Contrap.	R.Próprio	Investimento	
EM EXECUÇÃO	104/2017	Movimento Paulista / Respeito a Vida	Transferência de recursos, visando a conjugação de esforços na execução de ações pertinentes ao Programa Respeito a Vida	26/10/2017	26/10/2021	R\$ 222.857,14	R\$ 44.571,42	R\$ 1.926.836,84	-	-	-	R\$ 1.926.836,84	R\$ 59.018,23	-	R\$ 1.985.855,07	Em fase de Licitação
	934/2019	Articulação Municipal	Transferência de recursos financeiros para execução de 15 travessias elevadas para pedestres em vias do município	26/12/2019	15/12/2021	R\$ 300.000,00	R\$ 19.001,38	R\$ 319.001,38	342/2020	14/08/20 a 13/06/21	URBAM	R\$ 271.156,08	-	-	R\$ 271.156,08	Obra em execução - Realizado 10,34% . Previsão contas será iniciada após execução da obra.