

Cronograma de obras complementares com intervenções de trânsito		
Serviço a executar	Data de Inicio Prevista	Status do serviço
Etapa 1 - Rotatória Colinas		
Retirada e implantação de sinalização no entorno da rotatória do Colinas	18 e 19/12/2018	Concluído
Supressão da faixa interna da rotatória e fechamento da área com tapumes	20/12/2018	Em andamento
Etapa 2 - Av. São João - sentido bairro (antes da rotatória)		
Relocação de Tapumes e alargamento de calçada	26/12/20108	Não iniciada
Adequação viária na esquina da Av. São João com Rua Maria D. Kfourri	jan/19	Não iniciada
Alargamento da Av. São João	jan/19	Não iniciada
Supressão de faixas e execução de tapumes no canteiro central	jan/19	Não iniciada
Etapa 3 - Av. São João - sentido bairro (após da rotatória)		
Alargamento de calçada	jan/19	Não iniciada
Alargamento da Av. São João	jan/19	Não iniciada
Supressão de faixas e execução de tapume no canteiro central	jan/19	Não iniciada
Etapa 4 - Av. Jorge Zarur - sentido Dutra		
Adequação de pista lateral (Extra)	jan/19	Não iniciada
Alargamento Av. Jorge Zarur	fev/19	Não iniciada
Supressão de faixas e execução de tapumes junto ao Vidoca	fev/19	Não iniciada
Etapa 5 - Av Jorge Zarur - sentido Urbanova		
Alargamento de faixas Av. Jorge Zarur	jan/19	Não iniciada
Adequação de pista lateral	fev/19	Não iniciada
Supressão de faixas e execução de tapumes junto ao Vidoca	mar/19	Não iniciada