

Obra de Requalificação do Mercado Municipal:

Status atual: Em fase de obra.

Contrato: 380/2025

Início da obra: 29/07/2025

Previsão do término: 19/07/2027

Valor Total da Obra (Licitado): R\$ 9.284.908,84. Desse valor, R\$ 3.728.329,25 é financiado pelo FMDU

Empresa Responsável: URBANIZADORA MUNICIPAL S/A

A obra em questão visa modernizar e restaurar a edificação do Mercado Municipal, de forma a conservar os padrões históricos e reestabelecer o conforto e segurança para os usuários do local. As intervenções em edificações, vias públicas e locais históricos corroboram para as ações do programa Urbaniza Centro que visa a modernização e revitalização da região central, incentivando um aumento da utilização do Centro da cidade, promovendo medidas voltadas à segurança pública. O mercado municipal é um local amplamente frequentado e que desperta ao munícipe a sensação de pertencimento à sociedade josenense.

Set/2025



Execução de reparos na fachada

- Reforma dos banheiros, vestiário e da lixeira
- Reparos em fachadas
- Substituição de telhas e calhas
- Substituição de cabeamentos das instalações elétricas
- Substituição das instalações hidráulicas, redes de esgoto e de águas pluviais das áreas comuns
- Execução de Parklets
- Pintura externa e interna da estrutura metálica



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE
URBANISMO E SUSTENTABILIDADE