




PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



13- ESTRUTURAÇÃO DO CRONOGRAMA E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA LINHA VERDE

MAPA DE AÇÕES

 ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCO	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS
1	Anuncio do Projeto Linha Verde	08/06/19			Finalizado
2	Reuniões Ordinárias e Extraordinária do Grupo de Trabalho Linha Verde		05/08/19		Em Andamento
3	Reunião de Atestação do Grupo de Trabalho Linha Verde	11/12/19			Finalizado

1. Criação do Grupo de Trabalho para tratar da Implantação/Operação da Linha Verde:

Imediatamente após ao anuncio da Linha Verde foi criado, entre as Secretárias envolvidas na consecução do Projeto Linha Verde, um “Grupo de Trabalho” para tratar exclusivamente do planejamento para a implantação/operação desse projeto. Convenientemente composto por servidores com autoridade para decidir sobre questões técnicas, financeiras, jurídicas e administrativas, foram estabelecidas reuniões ordinárias semanais onde, notadamente, a elaboração de um cronograma físico emerge como um expediente fundamental para integrar e, principalmente, orientar as ações a serem empreendidas pelas secretarias envolvidas com a Linha Verde.

Até o momento este grupo de trabalho realizou **25 reuniões ordinárias, 5 extraordinárias e 1 de atestação**, com os devidos arrazoados lavrados, como também, outras reuniões extra ordem para análises de conformidades e deliberações técnicas as quais foram realizadas sempre com vistas a consecução das metas previstas no cronograma.

2. Elaboração do Cronograma:

Já na sua primeira reunião, o Grupo de Trabalho Linha Verde elaborou um cronograma Físico contemplando 16 itens e subitens operacionais os quais planificam sistematicamente expedientes técnicos, administrativos, jurídicos e financeiros dispostos em blocos como se segue:

a. Técnico:

- ✓ Licenciamento Ambiental
- ✓ Topográfico
- ✓ Sondagem
- ✓ Projetos
- ✓ Interferências concessionadas
- ✓ Aquisição do material rodante
- ✓ Obras de pavimentação, drenagem, arte, sinalização, elétrico e iluminação

b. Administrativo

- ✓ Aquisição das áreas
 - ✓ Licitação do material rodante
 - ✓ Licitações das obras de pavimentação, drenagem, arte, sinalização, elétrico e iluminação
 - ✓ Licitação das obras do material rodante
 - ✓ Negociação para implantação dos carregadores
 - ✓ Convênio com o Governo do Estado de São Paulo
- c. Jurídico
- ✓ Instituição da Linha Verde
 - ✓ Decretos de Utilidade Pública
 - ✓ Regularização das áreas
- d. Financeiro
- ✓ Regularização fiscal e contábil legal para implantação da Linha Verde
 - ✓ Desembaraço fiscal e contábil para aquisição de ensaios, testes e estudos complementares à área técnica.