Meta	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Plantio de Mudas em passeio Público **Indicador Físico: 10800 mudas** **Coordenação: Andréa**										
1. Finalização de Ata										
2. Definição de déficit e secretaria responsável										
3. Início de 1º Fase de Plantio										
4. Definições de Déficit e secretárias responsável 2ª Fase										
5. Início 2ª Fase de Plantio Indicador: Zerar Déficit e plantar 10800 mudas										
6. Renovar ata e deixar serviço contínuo										
TEVAP **Indicador Físico: 200 Tevaps**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Iniciar processo licitatório com inclusões										
2. Início da Obra										
3. Implementação do Cico de Bananeira										
Estudo Cerrado **Indicador Físico: 1 Estudo**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Finalização de TR e Edital Técnica e Preço										
2. Início Processo Licitatório										
3. Início do Estudo										

PGD - SFX **Indicador Físico: 1 Plano**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Finalização de TR										
2. Complementação de TR e captação de Recurso										
3. início Processo Licitatório										
4. início do Plano										
PNMAR **Indicador Físico: Reforma e Compra de produtos**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Início do Processo Licitatório										
2. Execução da Obra										
3. Início do Processo Licitatório (TRs)										
4. Execução Atividades										
FNMA **Indicador Físico: Restauração e Finalização do projeto**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Início do Processo Licitatório (Restauração)										
2. Início Restauração										
PSA **Indicador Físico: 12 Propriedades de PSA**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Elaboração de Novo edital										
2. Publicação de Edital										
3. Assinatura de Contrato:3 Propriedades										
4. Elaboração de Novo edital										
5. Publicação de Edital										
6. Assinatura de Contrato:3 Propriedades										

7. Elaboração de Novo edital										
8. Publicação de Edital										
9. Assinatura de Contrato:3 Propriedades										
10. Elaboração de Novo edital										
11. Publicação de Edital										
12. Assinatura de Contrato:3 Propriedades										
Plantio de Mudas Parque Santa Júlia Indicador Físico: 11000 Mudas	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Finalização do Processo Licitatório										
2.Plantio										
3. Manutenção										
Elaboração da segunda fase do Plano de Macrodenagem Indicador Físico: 1 Plano	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Finalização de TR										
2. Complementação de TR e captação de Recurso										
3. início Processo Licitatório										
4. início do Plano										
Revisão de leis de incentivo	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo e Entrega de Proposta										
Desburocratizar abertura de novas empresas	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Definição de Indicadores, Metas e Ações										
2. Implementação										

Criação do Selo de Inspeção Municipal (SIM)	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Ajustes										
2. Implementação										
Habite-se digital	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo e Apresentação Proposta DOP										
2.Alinhamento junto a Informática										
3. Implementação										
Novo Código de Obras	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo e apresentação DOP										
Diminuiçao de prazo Licença Obras Particulares	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Definição de Indicadores, Metas e Ações										
2. Implementação										
Parque Santa Júlia	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Implementação do Parque										
2. Restauração do Parque										
Parque do Cerrado	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo										
2. Contratação										
3.Início										
Parque da Orla do Paraíba	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo										
2. Contratação										
3.Início										
Parque do Banhado	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo										
2. Contratação										

3.Início										
Eco Pevs **Indicador Físico: 4 PEVS**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Implementação 1º PEV										
1. Implementação 2º PEV										
1. Implementação 3º PEV										
1. Implementação 4º PEV										
Troca Crédito EcoPev	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo de Formato de Contratação de empresa										
2. Licitação										
3. Acordo ou contratação										
Usina solar	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Criação de Grupo de Discussao										
2. Estudo										
3. Licitação										
4. Implmentação										
Mercado Municipal e lixeiras Subterrâneas	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Captação de Recursos (FDD e FMNA)										
2. implementação										
Consolidar o acesso ao banco de dados geográficos do GeoSanja para diretrizes de zoneamento.	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo e Apresentação Proposta										
2.Alinhamento junto a Informática										
3. Implementação										

Espaços Caninos em todas as regiões da Cidade **Indicador Físico: 4 Espaços Caninos**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1.Elaboração de projeto										
2. licitação										
3. Execução										
Projeto Observa	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Criação de Grupo de Discussão										
2. Estudo										
3. Licitação										
4. Implmentação										
Arboriza SJC	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Elaboração de TR										
2.Licitação										
3. Implementação										
Pomares urbanos **Indicador Físico: 12 Pomares**	*jan/21*	*fev/21*	*mar/21*	*abr/21*	*mai/21*	*jun/21*	*jul/21*	*ago/21*	*set/21*	*out/21*
1. Estudo de local										
2.Licitação										
3. Implementação 3 Pomares										

Cada meta vai ter uma ficha onde
colocar dados entre eles Coordenador

Plano Macro: Mudança para ter Secretário Adjunto

nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*

nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*

nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*

nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*

nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*

nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*
nov/21	*dez/21*	*jan/22*	*fev/22*	*mar/22*	*abr/22*	*mai/22*	*jun/22*	*jul/22*	*ago/22*	*set/22*	*out/22*	*nov/22*	*dez/22*

jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*

jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*

jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*

jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*

jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*

jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*
jan/23	*fev/23*	*mar/23*	*abr/23*	*mai/23*	*jun/23*	*jul/23*	*ago/23*	*set/23*	*out/23*	*nov/23*	*dez/23*	*jan/24*	*fev/24*

mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*

mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*

mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*

mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*

mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*

mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*
mar/24	*abr/24*	*mai/24*	*jun/24*	*jul/24*	*ago/24*	*set/24*	*out/24*	*nov/24*	*dez/24*